

Planning

Tijdelijke invulling

| Activiteit | Van | t/m | Opmerkingen |
|---|----------|----------------|-------------|
| Afstemming met COA | | | |
| Overleg met COA en architect | | 19-6-2024 | |
| Workshop COA en CVDH Governance | | 26-6-2024 | |
| Aangepaste tekeningen architect gereed | | 26-6-2024 | |
| Investeringskostenberkening incl. exploitatie indicatie | | 3-7-2024 | |
| Gereed: PvE, VO-tekeningen, kostenopzet, Governance, planning | | 10-7-2024 | |
| DO-fase | 8-7-2024 | 10-7-2024 | |
| Vorbereiding ROK | | 9-12-2024 | |
| Afstemming <u>Aanbestedingsstrategie</u> | | t/m 16-08-2024 | |
| Indiening Aanbestedingsstrategie bij Tenderboard | | 6-8-2024 | |
| Behandeling in Tenderboard | | 15-8-2024 | |
| Raadsbesluit | | 21-6-2024 | |
| Afstemming <u>selectieleidraad</u> ROK | | t/m 26-08-2024 | |
| Documenten klaar voor publicatie | | 26-8-2024 | |
| Fase 1A Selectiefase EU aanbesteding ROK | | | |
| Publicatie <u>Aankondiging</u> en <u>selectieleidraad</u> ROK | | 26-8-2024 | |
| Aanmeldingstermijn | | | 5 wk |
| Ontvangst en opening aanmeldingen | | 30-9-2024 | |
| Beoordeling aanmeldingen en besluitvorming selectieadvies | | t/m 17-10-2024 | |
| Publicatie pré-selectiebeslissing | | 17-10-2024 | |
| Bezwaartermijn | | | 7 dagen |
| Publicatie definitieve selectiebeslissing | | 25-10-2024 | |
| Fase 2 Gunningsfase EU aanbesteding ROK | | | |

| | | | |
|---|------------|------------------|----------|
| Publicatie gunningsleidraad, raamovereenkomst en bijlagen (naar geselecteerde gegadigden) | | 25-10-2024 | |
| Inschrijvingstermijn | | | 5 wk |
| Sluitingsdatum en –tijdstip indienen inschrijving | | 2-12-2024 | |
| Beoordeling inschrijvingen en besluitvorming gunningsadvies | | t/m 20-12-2024 | |
| Publicatie gunningsbeslissing | | 20-12-2024 | |
| Bezwaartermijn | | | 20 dagen |
| Opdrachtverstrekking ROK én opdracht voor verbouwing Haga | | 10-1-2025 | |
| Vergunningstraject | | | |
| Vooroverlg | 27-4-2024 | 6-12-2024 | |
| Vorbereiden Omgevingsvergunning | 16-12-2024 | 27-12-2024 | |
| Indiening, doorlooptijd en eventueel verlenging | 3-1-2025 | 2-4-2025 | |
| Verlening vomgevingsvergunning | | 9-4-2025 | |
| Uitvoering | | | |
| Daklozenopvang | 16-4-2025 | 18-7-2025 | |
| Bouwdeel T (tijdelijke doorstroomlocatie) | 13-5-2025 | 12-9-2025 | |
| Bouwdeel A (Asielzoekers) | 13-5-2025 | 1-9-2025 | |
| Bouwdeel C (Jongeren en jonge statushouders) | 8-9-2025 | 7-11-2025 | |
| Bouwdeel B (Maatschappelijke voorzieningen) | 10-11-2025 | 16-1-2026 | |
| Bouwdeel D (Maatschappelijke opvang - dakloze gezinnen) | 19-1-2026 | 13-3-2026 | |
| Bouwdeel E1 (Zorguitstromers) | 16-3-2026 | 29-5-2026 | |